

**WÓJT GMINY  
PSZCZEW**

(Rada Gminy Pszczew)

WPEŁNIŁO

Pan  
Romuald Tankielun  
Radny Rady Gminy Pszczew

dnia 23.01.2018

Odp/2G.0003.105.2017

Nasz znak: Bd.6724.1.2018

Data: 16.01.2018 r.

Dotyczy: interpelacji z dnia 28.12.2017 r. (data wpływu 02.01.2018 r.)

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie stanu realizacji budowy hali sportowej w Pszczewie informuję, że:

1/ do końca 2017 r. wykonano przeważającą część ścian konstrukcyjnych parteru hali, część stropu nad parterem, na budowę dostarczono elementy więźby dachowej z drewna klejonego (dźwigary dachowe i płatwie);

2/ na w/w inwestycję w 2016 r. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 553.952,80 zł oraz kwotę 47.355,00 zł z wydatków niewygasających budżetu na rok 2015 r., w roku 2017 wydatkowo kwotę 418.703,56 zł

3/ w roku 2016 uzyskano z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w wysokości 572.900,00 zł, a w roku 2017 dofinansowanie w wysokości 418.000,00 zł;

4/ ze względu na istotne zmiany projektowe (m.in. zmiana kubatury budynku na skutek zmiany konstrukcji więźby dachowej) wymagające zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę inspektor nadzoru inwestorskiego dnia 11.12.2017 r. wstrzymał roboty na budowie hali do czasu uzyskania przedmiotowej zmiany pozwolenia na budowę; autor projektu hali opracował projekt zamienny hali obejmujący wspomniane zmiany i do Starosty Międzyrzeckiego został złożony wniosek o wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę; z w/w powodów - roboty na budowie hali nie były wykonywane po 11.12.2017 roku;

5/ inwestor oraz inspektor nadzoru inwestorskiego zwrócili uwagę wykonawcy na odpowiednie, zgodne z przepisami i sztuką budowlaną, zabezpieczenie placu budowy na czas wstrzymania robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia elementów więźby dachowej składowanych na placu budowy; ze swej strony wykonawca robót oświadczył, że elementy więźby dachowej z drewna klejonego są składowane na budowie zgodnie z wytycznymi ich składowania określonymi przez ich wytwórcę tj. firmę WMS Budownictwo Sp. z o.o. z Torunia – są zabezpieczone folią oraz przykryte dodatkową warstwą folii budowlanej.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram robót na budowie hali sportowej. Ze względu na konieczność przeprojektowania konstrukcji dachu hali oraz wstrzymanie robót na budowie przez inspektora nadzoru inwestorskiego – nie został zrealizowany zakres robót przewidziany harmonogramem robót na rok 2017. Oczekujemy na wydanie przez Starostę Międzyrzeckiego decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Wykonawca robót deklaruje gotowość wznowienia robót na budowie hali niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu tej decyzji wykonawca robót przedstawi do zatwierdzenia projekt uaktualnionego harmonogramu robót.

Załączniki:

1. Harmonogram robót na budowie hali sportowej w Pszczewie z dnia 25.09.2017 r.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący  
Rady Gminy Pszczew  
Zbigniew Gajewski

WÓJT  
GMINY PSZCZEW  
Waldemar Górczyński